

**Dotazy a připomínky vznesené na jednání
Zastupitelstva města Kutná Hora dne 10. 11. 2020
Termín na vyřízení - 15 dnů!!!!**

Číslo	Předkládá	Obsah připomínky	Písemné doručení	Vyřizuje	Termín splnění	Poznámka
6-1/20	Ing. K. Daczická	Zda bylo na žádost farnosti ohledně směny nemovitostí odpovězeno, jak se bude řešit	Ústně	Mst. Doušová	---	Odpověděla S. Doušová přímo
6-2/20	M. Suchánek	K odpovědi na připomínku bývalé družiny ZŠ J. Palacha - neuspokojivá odpověď p. starosty, žádá o vysvětlení zadání studie	Ústně	starosta	25. 11. 20	
6-3/20	M. Hlavatý	Požádal o ucelený přehled nákladů a provozu haly Klimeška vč. nákladů na demolice	Písemně	INV, OSM	25. 11. 20	
6-4/20	M. Hlavatý	Kolik řidičů bylo pokutováno za protisměrnou jízdu v ul. J. Palacha	Písemně	ODSH, MP	25. 11. 20	
6-5/20	Ing. Z. Jirásek	Dotaz ohledně jednání o odbočení směrem na sídliště z nového kruhového objezdu	Písemně	starosta	25. 11. 20	
6-6/20	Ing. T. Havlíček	Co je pravdy na fámě, že se řeší odvolání jednatele KH Tebis	Ústně	starosta	---	o odvolání se neuvažuje
6-7/20	K. Špalková	Dotazy ohledně slíbeného angažování PR specialisty (viz písemné dotazy)	Písemně	vedení	25. 11. 20	
6-8/20	K. Špalková	Uvažuje se o pomoci podnikatelům v druhé vlně korona viru (viz písemné dotazy)	Písemně	vedení	25. 11. 20	
6-9/20	K. Špalková	Dotazy ohledně výstavby cyklostezky (viz písemné dotazy)	Písemně	INV	25. 11. 20	
6-10/20	M. Suchánek	K zápisu KF – doporučil vypovědět sml. „procesního řízení“	Ústně	starosta	---	Sml. již byla ukončena

Upozornění: !!! DODRŽOVAT STANOVENÉ TERMÍNY A VŠEM ODPOVÍDAT PÍSEMNĚ!!!

Odpovědi s podpisem starosty nebo místostarosty města přes KT!

Písemné připomínky a jejich odpovědi se zveřejňují na webu!

Dotazy a připomínky zastupitelů města

K. Daczická

- vystoupila k obdržené žádosti od Římskokatolické farnosti, kterou obdrželi všichni zastupitelé. Položila dotaz, zda proběhne k danému společné zasedání. Jak bude daná věc projednávána a dále položila dotaz, zda byla panu faráři zalána odpověď. Slova se ujala S. Doušová, jedná se o Národní kulturní památku z tohoto důvodu je nutnost zohlednit pravidla, která se nesmí opomenout. Jedná se o směnu nemovitosti a musí jako první nabídnout nemovitost státu. Jednotlivé procesy jsou náročné. Diskuze k danému bude nejen v rámci zastupitelstva, ale i v rámci veřejnosti. Oficiální odpověď bude farnosti zaslána. Dnes proběhlo na OSM jednání se zástupci farností, kteří byli obeznámeni s nutností oslovení státu, dále byly diskutovány finanční záležitosti. Především bude žádáno o prodloužení nájemného o dobu na jeden rok. Bude návazná diskuze, zda tedy nadále směňovat, za jakých podmínek a v případě, když do daného vstoupí stát, co to pro nás bude znamenat.

M. Suchánek

- prosba směrem k panu starostovi, v obdržené odpovědi na dotaz k bývalé družině „Šipší“, neobdržel informace od pana starosty o závěrečném doporučení ze studie. Občané se na něj obrací s žádostí o odpověď. Slovo si převzal J. Viktora, uvedl, že nezařadil zhotovení studie z důvodu možného využití budovy návazným pronájmem budovy. M. Suchánek uvedl, že na lednovém jednání OsV Šipší J. Viktora sdělil, že studie zadána byla, a toto by možná bylo vhodné občanům osobně toto vysvětlit.

M. Hlavatý

- žádá o odpověď na dvě otázky. První je směřována ke sportovní hale Klimeška. Žádá o informaci k celkové výši náklady na výstavbu a provoz této haly od samotného počátku, až do současné doby s uvedením nákladu na – stavební práce, likvidace odpadu z demolice, náklady na přestěhování bývalých nájemníků, kompenzace za jejich vystěhování, položky týkající se nákladů výběrových řízení, přehled rozpočtovaných položek, termíny jejich změny, výsledky včetně vysoutěžených částek a konečných částek za jednotlivé akce stavby, termíny vypsání a uzavření výběrových řízení, ověřené náklady na provoz haly a vyčíslení přímo z provozu, termín přehledů na celkové dostavění.

Za druhé, kolik majitelů vozů, či řidičů, bylo pokutováno, či s nimi bylo zahájeno správní řízení za jízdu v protisměru v jednosměrné ul. Jana Palacha od doby, kdy tato ulice byla zjednosměrněna.

Z. Jirásek

- má připomínku k panu starostovi, ale rozšiřuje jí i na místostarostu. Nedávno byl dokončen kruhový objezd Na Špici. Vypadá dobře, je spokojen. První větší dopravní akce po dokončení Generelu dopravy a hned proti jeho návrhu na řešení. V médiích jste slíbil, že budete jednat s TESCem o zhotovení alespoň přípravného odbočení do sídliště. Z jakého důvodu tedy jednání ztroskotalo a jak daná jednání probíhala. Rozšíření na pana místostarostu je z důvodu jeho dnešní velké obhajoby dodržení koncepcí, sám byl garantem Generelu dopravy, tak jak je možné, že tato výstavba dané koncepci odporuje. Jak bude dále jednáno, aby byla koncepce naplněna. Prosí o písemnou odpověď.

T. Havlíček

- k tištěným materiálům, které dnes obdržel na jednání, sdělil, že elektronická forma je dostačující. Dále se dotázal, co je pravdy na šířící se fáme o odvolání jednatele společnosti KH Tebis KH, protože by nový jednatel mohl stáhnout žalobu na EC KH ohledně rezervovaného výkonu. Odpověď si vyžádal přímo na zastupitelstvu. J. Viktora sdělil, že o odvolání jednatele KH Tebis nepřemýšlí.

Různé

K. Špalková

- informovala jak zastupitele, tak občany města o rezignaci na členství čtyř členů ze spolku Město pro lidi z.s., důvody rezignace byly ryze vnitřní a nemají žádný vliv na jejich práci v zastupitelstvu, ani na cíle a hodnoty, se kterými do voleb vstupovali

- při jednání vedení města s poskytovateli stravovacích a ubytovacích služeb na území Kutné Hory bylo přislíbeno, že bude angažován PR specialista, který bude mít za úkol zviditelnit město v médiích a vylepšit mediální obraz KH, pokládá tedy otázky - byl angažován PR specialista, je možné někde vidět výsledky jeho práce, kolik město stál finančních prostředků, zajímalo se vedení města o to, jaký dopad jeho činnost měla na turizmus v KH a tedy potažmo na výše uvedené podnikatele, který tento podnět vznesli?

- vzhledem k druhé vlně korona viru počítá, že podnikatelé v našem městě, přišli odhadem, o 70 procent svých běžných příjmů, položila tedy další otázku - počítá město s další pomocí podobného typu na příští rok, připravujeme se nějak na následky, které 2. vlna přinese občanům našeho města, nejen podnikatelům výše uvedeným, je v rozpočtu plánováno s nějakou rezervou na pomoc těm, kteří se ocitnou v nesnázích a kolik?

- dále se dotázala na aktuální stav cyklostezky – v jakém je aktuálně stavu rozpracovanosti, co se stane, pokud se práce na ní nedokončí v čas, tedy do konce roku 2020, je možné ji nějak označit, stavba je v neutěšeném stavu, terén je nyní zapadaný listím a hrozí četné úrazy na nerovném povrchu

Odpověď k poslednímu dotazu poskytl J. Janál přímo na zasedání. Sdělil informaci od dodavatele stavby, že je přislíbeno, několikrát a opakovaně, že do konce roku budou pochozí a pojezdové části cyklostezky hotové. Nebudou dokončeny práce na zvelebení okolí a mobiliář. Samotné označení, že se jedná o stavbu, vydrží bohužel na daném místě sotva den.

M. Suchánek

- k nálezům uvedených v zápise KV, konkrétně k „Procesnímu řízení“, máme zde smlouvu, která byla podepsána, ale neprošlo schválení částky, domnívá se tedy, že smlouva je platná, dotazuje se, jaké bude řešení, bude to tedy muset projít radou a smlouva bude muset být vypovězena, jinak by vyvstaly možné pokuty

J. Viktora sdělil, že předmětná smlouva již byla oboustranně ukončena dne 1.7.2020 a dané by mělo být ve zprávě KV uvedeno.

T. Havlíček doplnil, že KV tuto dohodu má, KV pouze kritizoval situaci, že smlouva by neměla být vůbec předložena k podpisu, pokud není finančně kryta v rozpočtu, to byla kritika ze strany FV, v případě, že k tomuto dojde, měla by být smlouva podepsána s účinností tak, aby začala platit, až v době, kdy peníze v rozpočtu.

Dotazy 10.11.2020

Vážený pane starosto, paní a pane místostarosto, vážené zastupitelky a zastupitelé.

Protože nejsem z generace příliš vládnoucím surfováním po stránkách Města Kutná Hora, dovoluji si požádat o odpověď na dvě otázky.

6-3/20
První se týká haly Klimeška, kde se nyní nacházíme. Zajímalo mne, na kolik nás vlastně vyšla její výstavba, ale některé položky prostě nedokážu najít a proto bych rád dostal ucelený přehled všech nákladů na výstavbu a provoz od počátku do současných dní. Byl bych rád, kdyby tato informace obsahovala kromě stavebních prací i vynaložené náklady na demolice ČSAD včetně likvidace odpadů z demolice, náklady na přestěhování bývalých nájemníků či kompenzace za jejich vystěhování, položky týkající se výběrových řízení. Současně si dovoluji požádat i o přehled rozpočtovaných položek, termíny jejich změn, výsledky (včetně vysoutěžených částek a konečných částek jednotlivých akcí stavby) a termíny vypsání a uzavření výběrových řízení. Současně bych prosil i běžné náklady na provoz haly a vyčíslení příjmů z provozu. Možná, že jsem nevypsal všechny položky, ale věřím, že dostanu kompletní přehled. Prosím i o sdělení výhledu nákladů na dostavbu do celkového dokončení.

6-4/20
Druhá otázka je stručnější. Prosím o informaci, kolik majitelů vozů či řidičů bylo pokutováno či s nimi bylo správně řízení za jízdu v protisměru jednosměrnou ulicí Jana Palacha od doby, kdy tato ulice byla zjednosměrněna.

Děkuji. Martin Hlavatý





MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

tel.: 327 710 110, 327 710 111

e-mail: kancelar@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.: Přípomínka na ZM č. 6-4/20
ze dne: 10.11.2020
Číslo jednací: MKH/143008/2020/ZAS

Doručeno: elektronicky

Vážený pan
Martin Hlavatý

Vyřizuje: Ing Jiří Janál
Tel.: 327 710 308
E-mail: janal@mu.kutnahora.cz
Datum: 11.12. 2020

Odpověď na dotaz vznesený na Zastupitelstvu města Kutná Hora dne 10. 11. 2020, zaevidovaný jako č. 6-4/20

Vážený pane zastupiteli,

reaguji na Vaši otázku z 10. 11. 2020 vznesenou na jednání zastupitelstva města ohledně informace: Jaké náklady byly doposud vynaloženy na sportovní halu Klimeška Kutná Hora.

K uvedenému Vám sděluji že zatímní náklady byly tyto

I N V E S T I C E

Demolice	7.502.000,- Kč včetně DPH
Kompenzace stěhování zubař	90.000,-
náklady města	7.592.000,-Kč

Etapa I. a II. - 140.111.801,30 Kč včetně nákladů na VŘ

Z toho dotace MŠMT 15.000.000,00 Kč
Dotace Stř. kraj 12.000.000,00 Kč

Náklady města 113 111 801,30

Gastrozařízení	1.261.685,10 Kč
Sportovní vybavení	819.042,00 Kč
Ozvučení	185.183,10 Kč
Nábytek	1.165.701,04 Kč
Celkem město	3.431.611.24 Kč

<u>ETAPA III.</u>	<u>41.199.854,33 Kč včetně nákladů na VŘ</u>
Dotace MŠMT	16.914.918,00 Kč

Sportovní vybavení	651.923,00 Kč
--------------------	---------------

Světelná tabule	1.203.950,00 Kč
-----------------	-----------------

smlouva uzavřena zatím nedodáno

Celkem město	26.140.809,33 Kč
---------------------	-------------------------

Celkové náklady do 10/2020	192.335.266,87 Kč
----------------------------	-------------------

Náklady města	150.276.221,87
----------------------	-----------------------

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Bc Vít Šnajdr
místostarosta

PŘÍJMY v Kč

12/2020 není zaúčtováno

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	skutečnost k datu
3412	2324	2490	16421;16423	0	0	0	0	Hala Klimeška - vratka energií			45 000,00	595 001,28	46 047,43	0,00	0,00	20 790,16
3412	2321		16421;16423	0	0	0	0	Hala Klimeška - přijaté dary						0,00	20 000,00	20 000,00
3412	2322	2490	16421;16423	0	0	0	0	Hala Klimeška - pojistné náhrady				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	2111	2950	16421;16423	0	0	0	0	Areál Klimeška - příjmy za služby				1 177 417,60	2 659 798,01	1 600 000,00	1 037 000,00	2 306 054,59
3412	2112	2950	16421;16423	0	0	0	0	Areál Klimeška - příjem za prodej zboží					2 790,00	0,00	0,00	2 280,00
3412	2133	2950	16421;16423	0	0	0	0	Areál Klimeška - nájem mov.věci					144 186,02	201 500,00	201 500,00	51 220,51
3412	2132	2950	16421;16423	0	0	0	0	Areál Klimeška+Kiosek				27 220,00	269 410,58	200 650,00	200 650,00	69 691,87
Celkem bez dotací											45 000,00	1 814 563,88	3 122 232,04	2 002 150,00	1 459 150,00	2 470 037,13

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	skutečnost k datu
3412	5011	2050	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - mzdy				737 388,00	1 277 289,00	1 500 000,00	1 490 000,00	1 160 658,00
3412	5021	2050	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - OON					23 490,00	50 000,00	31 866,00	10 335,00
3412	5031	2050	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - SP				184 350,00	317 959,00	375 000,00	375 000,00	287 847,00
3412	5032	2050	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - ZP				66 364,00	114 955,00	135 000,00	135 000,00	104 457,00
3412	5122	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - podlimitní věcná břemena				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3412	5123	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - podlimitní TZ					30 779,01	0,00	64 000,00	41 610,89
3412	5133	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - lékárnička				2 277,00	1 107,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3412	5137	2490; 2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - DrHDM				2 782 264,61	232 621,00	190 000,00	944 397,90	841 117,28
3412	5138	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - zboží				4 115,00	2 056,00	4 000,00	4 000,00	1 270,00
3412	5139	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - materiál				183 297,74	127 340,43	150 000,00	122 148,12	99 635,61
3412	5041	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - OSA					14 618,00	0,00	0,00	0,00
3412	5151	2950	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - voda				28 763,00	58 546,00	55 000,00	55 000,00	36 156,00
3412	5153	2950	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - plyn				150 480,00	257 716,08	260 000,00	260 000,00	128 160,11
3412	5154	2950	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - elektřina	0,00	0,00		173 191,00	604 988,37	600 000,00	599 280,19	603 427,18
3412	5156	2950	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - PHM				199,00	0,00	500,00	500,00	141,00
3412	5162	2950	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - telefon				2 249,59	96,85	2 200,00	2 200,00	1 067,86
3412	5163	2950	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - služby pen.ústavů						0,00	6 000,00	2 166,53
3412	5164	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - nájem povlečení				24 126,00	17 272,00	25 000,00	25 000,00	6 930,00
3412	5166	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - posudky				2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	2950; 2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - služby				472 248,40	416 956,00	800 000,00	810 000,00	729 755,34
3412	5171	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - opravy				43 937,79	41 465,69	40 000,00	289 081,28	273 410,42
3412	5179	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - podlimitní TZ				9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5191	2956	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - sankce				0,00	15,00	0,00	719,81	719,47
3412	5424	2050	16421;16423	0	0	0	0	Klimeška - nemocenská				0,00	15,00	0,00	10 000,00	3 772,00
Celkem												4 867 230,13	3 539 785,43	4 188 700,00	5 226 193,30	4 332 636,69

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Skutečnost do 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SR 2020	UR 2020	skutečnost k datu
3412	6121	2490; 2956	16421	0	0	0	0	Sportovní hala Klimeška zařazeno	3 293 494,70	57 873 842,26	51 780 484,71	24 724 073,81	44 669,57	19 000 000,00	24 228 102,39	23 944 184,94
3412	6122	2490	16421	0	0	0	0	Sportovní hala Klimeška - zařízení				1 892 807,69	0,00	0,00	1 203 950,00	0,00
Celkem											51 780 484,71	26 616 881,50	44 669,57	19 000 000,00	25 432 052,39	23 944 184,94

Rozpočtové provozní saldo:	0,00	0,00	45 000,00	-3 052 666,25	-417 553,39	-2 186 550,00	-3 767 043,30	-1 862 599,56
----------------------------	------	------	-----------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Název zakázky	Druh veřejné zakázky	Stručný popis předmětu	Datum zahájení	Lhůta pro nabídky	Název vybraného dodavatele	Datum podepsání smlouvy	Konečná cena bez DPH	Konečná cena s DPH
VŘ studie využití území	VZMR	RM 941/09 27.10.2009			Milota Kladno			243 950,-
VŘ PD územní rozhodnutí	VZMR	RM 435/10 11.5.2010			Milota Kladno			1430 000,-
VŘ PD pro stavební povolení	VZMR	RM 797/15 26.8.2015	27.7.2015	6.8.2015	Milota Kladno	14.9.2015		1 590 900,-
dopracování PD pro stavební povolení	Přímé zadání	RM 16/16 6.1.2016			Milota Kladno	13.1.2016		1 439 900
PD pro provedení stavby část 2016	Přímé zadání	RM 77/16 3.2.2016			Milota Kladno	24.2.2016		738 100,-
Dodavatel stavby I. etapa	Podlimit Stavební práce	RM 449/16 26.5.2016	8.4.2016	24.5.2016	PKS stavby a.s.	21.6.2016		56 239 144,94
Příprava stavby BOZP	Přímé zadání	RM 345/16 27.4.2016			Manifold Group	objednávka		22 990,-
PD pro odstranění stavby ČSAD	VZMR		8.6.2010	25.6.2010	Stavonel s.r.o.	1.10.2010		100 639,-
Odstranění stavby ČSAD	Přímé zadání	RM 26.5.2016			Technické služby Kutná	30.5.2016		7 502 000,-

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

					Hora s.r.o.			
BOZP odstranění stavby ČSAD	Přímé zadání				Ing. Jaroslav Dolejší	30.5.2016	25 000,- Neplátce DPH	
Koordinátor BOZP I. etapa	VZMR	RM 550/16 22.6.2016	8.6.2016	20.6.2016	SCC CZECH s.r.o.			287 980,-
TDI I.etapa	VZMR	RM 550/16 22.6.2016	8.6.2016	20.6.2016	Miloslava Neprašová	24.6.2016		595 000,-
1.etapa projektový management	Přímé zadání	RM 13.7.2016			Ing. Daniel Kurucz, MBA	23.6.2016	320.000,-	
II.etapa PD pro provedení stavby	Přímé zadání	RM 7.9.2016			Milota Kladno			1 349 755,-
II.etapa PD pro provedení stavby dotisky	Přímé zadání	RM 19.10.2016			Milota Kladno			145 200,-
I.etapa basketbal koše	Průzkum trhu	RM 2.11.2016			SPORT LX s.r.o.			414 788,-
I.etapa Realizace stavby	Dodatek 1 SOD	RM 16.11.2016			PKS s.r.o.			4 297 154,07
I.etapa Realizace stavby	Dodatky 2 a 3 SOD	RM 19.7.2017						
2.etapa Realizace stavby	Podlimit	RM 197/17 8.3.2017	20.1.2017	27.2.2017	PKS stavby a.s.	7.6.2017	64 498 978,83	78 043 764,38

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

2.etapa Soutěžní hala dřevěná podlaha	Podlimit ní	RM 948/17 29.11.2017	5.9.2017	10.10.2017	KUDBI INTERIER s.r.o.	27.12.2017	3 181 750	3 849 918
1.etapa realizace stavby	Dodatek 4 SOD	RM 1008/17 13.12.2017			PKS stavby a.s.	Výsledná cena celkem	50 388 382,18	60 969 942,44
2.etapa realizace stavby	Dodatek 1 SOD	RM 1009/17 13.12.2017	Netýká se ceny					
2.etapa Realizace stavby	Dodatek 2	RM 309/18 18.4.2018			PKS stavby a.s.	Výsledná cena celkem	64 474 109,57	78 013 627,58
2.etapa doplňkové sportovní vybavení	VZMR Dodávky	RM 110/18 7.2.2018	10.1.2018	22.1.2018	SPORT LX s.r.o.	19.2.2018	493 127	596 683,67
2.etapa generální klíč	VZMR Dodávky	RM 113/18 7.2.2018	16.1. 2018	31.1.2018	Emko Tábor	5.4.2018	198 269	239 906,10
2.etapa Soutěžní hala dřevěná podlaha	Dodatek 1 SOD	RM 115/18 7.2.2018			KUDBI INTERIER s.r.o.			296 388,00
2.etapa světelné výsledkové tabule	VZMR Dodávky	RM 141/18 20.2.2018	18.1. 2018	29.1.2018	SPORT LX s.r.o.	12.3.2018	415 474	502 723,54
2.etapa nábytek	VZMR Dodávky	RM 235/18 21.3.2018	10.2. 2018	27.2.2018	Artspect, a.s.	23.3.2018	1 105 646,-	1 337 831,70
2.etapa Mříž bufet, žaluzie	Přímé zadání	Vedení města 28.5.2018			PKS stavby a.s.	1.6.2018		88 978,56
3.etapa realizace stavby	Podlimit El. aukce	RM 500/19 24.6.2019	17.4. 2019	24.5.2019	BFK service a.s.	25.7.2019	33 329 837	40 329 102,77

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

3. etapa Realizace stavby	Dodatek 1	RM 413/20 10.6.2020			BFK service a.s.	Výsledná cena celkem	35 478 282,19	42 928 721,45
Demontáž panelů	Přímé zadání				Stavonel Spol. s r.o.	8.10.2019		40 958,50
3. etapa doplňkové sportovní vybavení	VZMR Dodávky	ZRUŠENO	28.2. 2020	12.3.2020				
3. etapa doplňkové sportovní vybavení	VZMR Dodávky	RM 320/20 13.5.2020	16.4.2020	27.4.2020	Sport Club s.r.o.	9.7.2020	313 700	379 577,00
3. etapa Florbalové mantinely	Přímé zadání	RM 458/20 24.6.2020			Sport LX s.r.o.	6.8.2020		257 971,00
3. etapa Nápojení pult hasiči	Přímé zadání				PATROL group s.r.o.			14.520,-
3. etapa ozvučení	Přímé zadání				Electronic star.cz	13.8.2020		14.395,37
3. etapa Propojení nouzového osvětlení	Přímé zadání				MAYBE STYLE s.r.o.	19.10.2020		17.847,50
3. etapa úprava okolí	Přímé zadání	RM 238/20 7.10.2020			Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.	15.10.2020	165 365,43	200 081,28
3. etapa Basketbalové koše	Průzkum m trhu	RM 910/19 27.11.2019			Sport LX s.r.o.	9.12.2019		554 083,70
3. etapa Propojení internet	Přímé zadání				NášBezdrát NET s.r.o.	20.7.2020		23 158,00
3. etapa výsledkové LED tabule	POPTÁV KA	RM 787/20 21.10.2020			ATLAS servis CZ	2.12.2020	995 000,00	1 203 950,00

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

Zkrácení plyn.přípojky	Přímé zadání				Gas Net služby s.r.o.	27.11.2020		21 124,66
3.etapa Doplňkové práce	Přímé zadání	RM 953/20 16.12.2020			BFK service a.s.	23.12.2020		777 553,63

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

	A	B	C	D	E	F	G
1			Soupis dlouhodobého majetku dle místností				
2	IČO: 00236195						
3	Název org.: Město Kutná Hora						
4							
5	Inv. číslo	Skup.	Název	Dat.zařaz.	Výrobní číslo	Pořizovací hodnota	
6							
7	Místnost	3412 - 042-sportovní zař.					
8	2-823/50A	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota,studie-PD	18.03.2010		246 000,00	
9	2-823/50B	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota,asanační průzkum	30.11.2010		54 000,00	
10	2-823/50C	12/7	Sportovní hala Klimeška,ing. Chmelka,ing-geologický průzkum	30.11.2010		156 000,00	
11	2-823/50D	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota,PD pro územní řízení	30.11.2010		1 210 800,00	
12	2-823/50F	12/7	Sportovní hala Klimeška,Chmelka, řízení	30.12.2010		84 000,00	
13	2-823/50G	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota inženýrská činnost	23.05.2011		183 600,00	
14	2-823/50H	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota průzkum geol.zaměření	26.10.2011		54 000,00	
15	2-823/50I	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota návrh, redukce původního návrhu	27.07.2015	16421	6 667,50	
16	2-823/50J	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota , PD pro stav.povolení	30.12.2015	16421	1 339 116,50	
17	2-823/50K	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota , zhotovení PD vizualizace	29.02.2016	16421	59 903,95	
18	2-823/50M	12/7	Sportovní hala Klimeška,Kurucz, žádost o dotaci	29.02.2016	16421	128 765,50	
19	2-823/50O	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota Kladno, PD	29.04.2016	16421	683 017,00	
20	2-823/50P	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota Kladno, inženýrská činnost	29.04.2016	16421	95 174,50	
21	2-823/50S	12/7	Sportovní hala Klimeška, ČEZ Distribuce, připojení odběr.místa	30.06.2016	16421	62 500,00	
22	2-823/50U	12/7	Sportovní hala Klimeška,Milota Kladno, PD pro stavební povolení	30.06.2016	16421	1 237 268,50	
23	2-823/50X	12/7	Sportovní hala Klimeška, Ochrana pozemních vod,průzkum kontaminace stav.	22.08.2016	16421	14 220,19	
24	2-823/50AC	12/7	Sportovní hala Klimeška, Milota, PD	31.08.2016	16421	16 795,50	
25	2-823/50AD	12/7	Sportovní hala Klimeška, Milota, PD	31.08.2016	16421	32 471,30	
26	2-823/50AZ	12/7	Sportovní hala Klimeška,Kurucz, žádost o dotaci 2.etapa	30.12.2016	16421	128 765,50	
27	2-823/50BA	12/7	Sportovní hala Klimeška, ČEZ Distribuce, připojení odběr.místa 2.spol	30.12.2016	16421	17 500,00	
28	2-823/50BB	12/7	Sportovní hala Klimeška, Milota, PD střední část	30.12.2016	16421	1 249 025,35	
29	2-823/50BG	12/7	Sportovní hala Klimeška, Milota, dodatečné ozvučení PD	28.02.2017	16421	29 211,30	
30	2-823/50BR	12/7	Sportovní hala Klimeška, K&P Systems, vyúčt.akce-1.etapa-Klimeška	31.05.2017	16421	86 552,00	
31	2-823/50CI	12/7	Sportovní hala Klimeška II.etapa, K+P Systém, zpracování podání žádosti	31.10.2017	16421	113 599,50	
32	2-823/50DJ	12/7	Sportovní hala Klimeška, Bárta, zadáv.řízení podlaha	28.02.2018	16421	10 000,00	
33	2-823/50DW	12/7	Sportovní hala Klimeška, Ing. Pilský, administrace VŘ, nábytek	29.03.2018	16421	30 000,00	
34			Celkem PD			7 328 954,09	
35							
36	2-823/50FA	12/7	Sportovní hala III.etapa,MILOTA, PD	31.07.2018	16423	595 045,00	
37			zůstane v nedokončených investicích				
38							
39							

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

	A	B	C	D	E	F
1			Soupis dlouhodobého majetku dle místností			
2	IČO: 00236195					
3	Název org.: Město Kutná Hora					
4						
5	Inv. číslo	Skup.	Název	Dat.zařaz.	Výrobní číslo	Pořizovací hodnota
9						
10	2-823/50Y	12/6	Sportovní hala Klimeška, REKOL, TV monitoring kanalizace.	22.08.2016	16421	2 673,79
11	2-823/50Z	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, čištění kanalizace	22.08.2016	16421	1 992,60
12	2-823/50AA	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., stavební a mont.práce	22.08.2016	16421	3 085 504,65
13	2-823/50AB	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, čištění kanalizace	31.08.2016	16421	3 342,36
14	2-823/50AE	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., stavební a mont.práce	31.08.2016	16421	4 252 819,90
15	2-823/50AF	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	27.09.2016	16421	39 323,75
16	2-823/50AG	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	27.09.2016	16421	40 990,16
17	2-823/50AH	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autorský dozor	29.09.2016	16421	93 764,27
18	2-823/50AI	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., stavební a mont.práce	30.09.2016	16421	15 827 176,71
19	2-823/50AJ	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	27.10.2016	16421	40 990,16
20	2-823/50AK	12/6	Sportovní hala Klimeška, Neprašová, TDI	31.10.2016	16421	245 650,00
21	2-823/50AL	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., stavební a mont.práce	31.10.2016	16421	6 915 934,53
22	2-823/50AM	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	28.11.2016	16421	42 709,82
23	2-823/50AN	12/6	Sportovní hala Klimeška, SCC Czech, koordinátor BOZP	30.11.2016	16421	20 558,08
24	2-823/50AO	12/6	Sportovní hala Klimeška, SCC Czech, koordinátor BOZP	30.11.2016	16421	73 855,80
25	2-823/50AP	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autorský dozor	30.11.2016	16421	85 232,35
26	2-823/50AQ	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, vícetisky, vícepráce	30.11.2016	16421	134 364,00
27	2-823/50AR	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	30.11.2016	16421	40 989,97
28	2-823/50AS	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., stavební a mont.práce	30.11.2016	16421	10 210 097,53
29	2-823/50AT	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., stavební a mont.práce	27.12.2016	16421	14 679 048,85
30	2-823/50AU	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autorský dozor	27.12.2016	16421	61 539,10
31	2-823/50AV	12/6	Sportovní hala Klimeška, A.F.C. Controls, inženýrská činnost	27.12.2016	16421	8 883,55
32	2-823/50AW	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	28.12.2016	16421	40 989,97
33	2-823/50AX	12/6	Sportovní hala Klimeška, Neprašová, TDI	28.12.2016	16421	359 550,00
34	2-823/50AY	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS osazení vodoměru	30.12.2016	16421	1 562,00
35	2-823/50BC	12/6	Sportovní hala Klimeška, SCC Czech, koordinátor BOZP	31.12.2016	16421	22 070,76
36	2-823/50BD	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autorský dozor prosinec	31.12.2016	16421	43 233,12
37	2-823/50BE	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing Kurucz, odborné poradenství	28.02.2017	16421	34 620,80
38	2-823/50BF	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ vyúčt.el.ener. leden 2017	28.02.2017	16421	8,00
39	2-823/50BH	12/6	Klimeška podstropové koše	31.03.2017	16421	162 285,00
40	2-823/50BI	12/6	Sportovní hala Klimeška, Kurucz, odborné poradenství	31.03.2017	16421	34 620,80
41	2-823/50BJ	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné stočné do 15.3.2017	31.03.2017	16421	406,81
42	2-823/50BK	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ Prodej, vyúčtování únor 2017	31.03.2017	16421	3 966,42

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

	A	B	C	D	E	F	G
1			Soupis dlouhodobého majetku dle místností				
2	IČO: 00236195						
3	Název org.: Město Kutná Hora						
4							
5	Inv. číslo	Skup.	Název	Dat.zařaz.	Výrobní číslo	Pořizovací hodnota	
72	2-823/50BK	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ Prodej, vyúčtování únor 2017	31.03.2017	16421	3 966,42	
73	2-823/50BL	12/6	Sportovní hala Klimeška, innogy, sro přepl.plynu-Klimeška	28.04.2017	16421	48 489,48	
74	2-823/50BM	12/6	Sportovní hala Klimeška, Kurucz - odb.poradenství-Klimeška	28.04.2017	16421	34 620,80	
75	2-823/50BN	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, vyúčt.el.energ.-Klimeška	28.04.2017	16421	1 978,71	
76	2-823/50BO	12/6	Sportovní hala Klimeška O2 telefon zabezp.zař.-Klimeška	24.05.2017	16421	157,69	
77	2-823/50BP	12/6	Sportovní hala Klimeška, Ing. Kurucz, odborné poradenství	24.05.2017	16421	34 620,80	
78	2-823/50BQ	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ vyúčtování el.energie duben	31.05.2017	16421	1 633,62	
79	2-823/50BS	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, tel. popl.zabezp.zař.-Klimeška	31.05.2017	16421	78,15	
80	2-823/50BT	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ,vyúčt.el.energ květen.-Klimeška	30.06.2017	16421	2 103,90	
81	2-823/50BU	12/6	Sportovní hala, O2, tel.zabezp.zař.-Klimeška	30.06.2017	16421	53,81	
82	2-823/50BV	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné stočné , odb.m. 60050(10-3)	31.07.2017	16421	895,59	
83	2-823/50BW	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autorský dozor červen	31.07.2017	16421	22 677,03	
84	2-823/50BX	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ vyúčt.el.energie červen	31.07.2017	16421	2 819,15	
85	2-823/50BY	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby, práce II etapa	31.07.2017	16421	11 034 527,46	
86	2-823/50BZ	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné	31.08.2017	16421	1 628,27	
87	2-823/50CA	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, el. energie 7/2017	31.08.2017	16421	10 433,66	
88	2-823/50CB	12/6	Sportovní hala Klimeška, MILOTA, autorský dozor	31.08.2017	16421	22 136,08	
89	2-823/50CC	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, tel. poplatky 7/2017	31.08.2017	16421	3,50	
90	2-823/50CD	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby, práce II.etapa	31.08.2017	16421	6 898 272,29	
91	2-823/50CE	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné srpen	29.09.2017	16421	2 360,94	
92	2-823/50CF	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, el.energie srpen	29.09.2017	16421	3 855,46	
93	2-823/50CG	12/6	zabezp.zaříz.-Klimeška	29.09.2017	16421	3,50	
94	2-823/50CH	12/6	Sportovní hala Klimeška II.etapa, PKS stavby, práce září	30.09.2017	16421	6 976 258,90	
95	2-823/50CJ	12/6	Sportovní hala Klimeška II.etapa, Milota, autorský dozor 8-9/2017	31.10.2017	16421	46 544,14	
96	2-823/50CK	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné	31.10.2017	16421	1 709,23	
97	2-823/50CL	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ Prodej, el.energie září	31.10.2017	16421	8 536,29	
98	2-823/50CM	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, tel.zabezp.zař.	31.10.2017	16421	6,75	
99	2-823/50CN	12/6	Sportovní hala Klimeška II.etapa, PKS stavby, stavební práce	31.10.2017	16421	13 183 269,58	
100	2-823/50CO	12/6	Sportovní hala Klimeška II. etapa, Neprašová, technický dohor 6-9/2014	27.11.2017	16421	272 000,00	
101	2-823/50CP	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné stočné do 31.10.2017	28.11.2017	16421	2 604,83	
102	2-823/50CQ	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autor.dozor říjen	28.11.2017	16421	25 381,78	
103	2-823/50CR	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ , vyúčtování říjen	29.11.2017	16421	26 481,51	
104	2-823/50CS	12/6	Sportovní hala Klimeška, SCC CZECH , koordinátor BOZP	30.11.2017	16421	88 650,48	
105	2-823/50CT	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2 , telefon,říjen	30.11.2017	16421	16,49	

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

	A	B	C	D	E	F	G
1	Soupis dlouhodobého majetku dle místností						
2	IČO: 00236195						
3	Název org.: Město Kutná Hora						
4							
5	Inv. číslo	Skup.	Název	Dat.zařaz.	Výrobní číslo	Pořizovací hodnota	
105	2-823/50CT	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2 , telefon,říjen	30.11.2017	16421	16,49	
106	2-823/50CU	12/6	Sportovní hala Klimeška 2 etapa, PKS, práce	30.11.2017	16421	7 330 177,60	
107	2-823/50CV	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné	27.12.2017	16421	3 500,43	
108	2-823/50CW	12/6	Sportovní hala Klimeška, Milota, autorský dozor	27.12.2017	16421	25 381,78	
109	2-823/50CX	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, vyúčtování 11/2017	29.12.2017	16421	34 946,26	
110	2-823/50CY	12/6	Sportovní hala Klimeška,O2, zabezp.zařízení	30.12.2017	16421	10,00	
111	2-823/50CZ	12/6	Sportovní hala Klimeška, Neprašová, TDI	30.12.2017	16421	300 050,00	
112	2-823/50DA	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS vodné	31.12.2017	16421	732,67	
113	2-823/50DB	12/6	Sportovní hala Klimeška, Česká telek. infrastr., překládka el.kom.	31.12.2017	16421	116 381,00	
114	2-823/50DC	12/6	Sportovní hala Klimeška II etapa, PKS, práce	31.12.2017	16421	4 867 131,63	
115	2-823/50DD	12/6	Sportovní hala Klimeška, Archeol.ústav, 1část.1etapy, výzkum	31.12.2017	16421	16 665,59	
116	2-823/50DE	12/6	Sportovní hala Klimeška, SCC CZECH s.r.o., koor.DOZP 10-12/2017	31.12.2017	16421	21 334,87	
117	2-823/50DF	12/6	Sportovní hala Klimeška, MILOTA sro, autorský dozor	31.12.2017	16421	12 691,39	
118	2-823/50DG	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, vyúčtování prosinec	31.12.2017	16421	30 501,57	
119	2-823/50DH	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, tel.zabezpeč.zařízení	31.01.2018	16421	3,50	
120	2-823/50DI	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby,práce II.etapa	31.01.2018	16421	7 498 090,63	
121	2-823/50DK	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné	28.02.2018	16421	924,08	
122	2-823/50DL	12/6	Sportovní hala Klimeška, DaM Pospíšil, zrušení vod.přípojky II.et	28.02.2018	16421	140 333,24	
123	2-823/50DM	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, zabezpeč. zař.	28.02.2018	16421	9,99	
124	2-823/50DN	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, el energie	28.02.2018	16421	37 943,41	
125	2-823/50DO	12/6	Sportovní hala Klimeška, TOPWET, revize záchytného systému	28.02.2018	16421	3 894,84	
126	2-823/50DP	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby, práce II. etapa	28.02.2018	16421	3 436 240,98	
127	2-823/50DQ	12/6	Sportovní hala Klimeška, SPORT LX, podstropové koše	28.02.2018	16421	208 590,32	
128	2-823/50DR	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné stočné 2/18	29.03.2018	16421	1 765,43	
129	2-823/50DS	12/6	Sportovní hala Klimeška, KUDBI INTERIER, dřevěná podlaha	29.03.2018	16421	3 707 345,85	
130	2-823/50DT	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, vyúčtování el.ener. 2/18	29.03.2018	16421	46 423,31	
131	2-823/50DU	12/6	Sportovní hala Klimeška, SCC CZECH, koordinátor BOZP leden, únor	29.03.2018	16421	34 577,92	
132	2-823/50DV	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, zabezpeč.zař.	29.03.2018	16421	6,75	
133	2-823/50DX	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS, stavební práce	29.03.2018	16421	1 400 362,67	
134	2-823/50DY	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS, stavební práce	29.03.2018	16421	3 464 387,03	
135	2-823/50EA	12/6	Sportovní hala Klimeška, innogy, vyúčtování plynu	24.04.2018	16421	251 250,01	
136	2-823/50EB	12/6	Sportovní hala Klimeška, MILOTA, autorský dozor	24.04.2018	16421	27 575,11	
137	2-823/50EC	12/6	Sportovní hala Klimeška, Akustika Brod, měření hluku	25.04.2018	16421	13 048,11	
138	2-823/50ED	12/6	Sportovní hala Klimeška, SPORT LX, stavba-vybavení	25.04.2018	16421	267 819,27	

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

	A	B	C	D	E	F	G
1			Soupis dlouhodobého majetku dle místností				
2	IČO: 00236195						
3	Název org.: Město Kutná Hora						
4							
5	Inv. číslo	Skup.	Název	Dat.zařaz.	Výrobní číslo	Pořizovací hodnota	
132	2-823/50DV	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, zabezpeč.zař.	29.03.2018	16421	6,75	
133	2-823/50DX	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS, stavební práce	29.03.2018	16421	1 400 362,67	
134	2-823/50DY	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS, stavební práce	29.03.2018	16421	3 464 387,03	
135	2-823/50EA	12/6	Sportovní hala Klimeška, innogy, vyúčtování plynu	24.04.2018	16421	251 250,01	
136	2-823/50EB	12/6	Sportovní hala Klimeška, MILOTA, autorský dozor	24.04.2018	16421	27 575,11	
137	2-823/50EC	12/6	Sportovní hala Klimeška, Akustika Brod, měření hluku	25.04.2018	16421	13 048,11	
138	2-823/50ED	12/6	Sportovní hala Klimeška, SPORT LX, stavba-vybavení	25.04.2018	16421	267 819,27	
139	2-823/50EF	12/6	Sportovní hala Klimeška, VHS, vodné	30.04.2018	16421	1 596,96	
140	2-823/50EG	12/6	Sportovní hala Klimeška, ČEZ, vyúčtování 3/18	30.04.2018	16421	42 180,66	
141	2-823/50EI	12/6	Sportovní hala Klimeška, O2, zabezp.zař.	30.04.2018	16421	3,50	
142	2-823/50EK	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby a.s., práce	30.04.2018	16421	3 287 693,65	
143	2-823/50EM	12/6	Sportovní hala Klimeška, Dopravní zanačení, značení	31.05.2018	16421	34 019,15	
144	2-823/50EN	12/6	Sportovní hala Klimeška, Boháč, systém gen. klíče	31.05.2018	16421	162 817,90	
145	2-823/50EP	12/6	Sportovní hala Klimeška, Boháč, systém gen. klíče	31.05.2018	16421	6 156,11	
146	2-823/50EQ	12/6	Sportovní hala Klimeška, Neprašová, technický dozor 1-4/2018	31.05.2018	16421	314 500,00	
147	2-823/50EV	12/6	Sportovní hala Klimeška II.etapa, PKS stavby,roleta, mříže, žaluzie	31.08.2018	16421	96 266,38	
148			Celkem práce - rozpočet OI			132 610 897,03	
149			přeúčtování z položky 5137			171 950,18	
150						132 782 847,21	
151							
152			Sportovní hala Klimeška PD+práce z rozpočtu OI			140 111 801,30	
153							
154							
155							
156							
157	2-823/50ER	12/6	Sportovní hala Klimeška, Dostál, informační systém platba OSM	30.06.2018	16421	58 374,36	
158	2-823/50ET	12/6	Sportovní hala Klimeška, JYSK pokladna, garnýže	31.08.2018	16421	1 204,42	
159	2-823/50EU	12/6	Sportovní hala Klimeška, JYSK, garnýže	31.08.2018	16421	5 620,65	
160	2-823/50EW	12/6	Sportovní hala Klimeška, NášBezdrát.NET, připojení internetu	30.09.2018	16421	36 090,00	
161	2-823/50EX	12/6	Sportovní hala Klimeška, Dostál, infor.tabule	31.10.2018	16421	4 976,74	
162	2-823/50EY	12/6	Sportovní hala Klimeška Dostál, zhotovení inf. tabule	31.10.2018	16421	6 264,20	
163	2-823/50EZ	12/6	Sportovní hala Klimeška, Mokim - paragon, garnýže	31.10.2018	16421	495,34	
164	2-823/50FB	12/6	Sportovní hala Klimeška, PKS stavby, montáž elektroměrů	31.10.2018	16421	8 635,72	
165			Celkem práce - rozpočet OSM			121 661,43	

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

B13		fx	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 10/19	
	A	B	C	D
1		Sportovní hala Klimeška III.etapa		
2				
3		PD Sportovní hala Klimeška		
4			Celkem s DPH	
5	2-823/50FA	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, PD	665 500,00 Kč	
6		vypořádací koef.za r. 2018		
7				
8	2-823/50FG	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, PD, ve stupni DPS	126 445,00 Kč	
9		vypořádací koef.za r. 2018		
10				
11	2-823/50FI	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Ing. Bárta, organizace VŘ	55 000,00 Kč	
12	2-823/50FJ	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 8/19	12 100,00 Kč	
13	2-823/50FT	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 10/19	12 100,00 Kč	
14		042 20	871 145,00 Kč	
15				
16	2-823/50FK	Sportovní hala Klimeška III.etapa, BFK service sro, stav.práce	2 673 297,77 Kč	
17	2-823/50FL	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 7-8/2019	93 025,00 Kč	
18	2-823/50FM	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 9/2019	24 515,00 Kč	
19	2-823/50FN	Sportovní hala Klimeška III.etapa, BFK service sro, stav.práce	5 563 980,51 Kč	
20	2-823/50FO	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu, 9/19	12 717,00 Kč	
21	2-823/50FP	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Stavonel, demontáž panelů	40 958,50 Kč	
22	2-823/50FQ	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Dostál, grafické zprac. Opláštění	18 150,00 Kč	
23	2-823/50FR	Sportovní hala Klimeška III.etapa, SCC CZECH, koordinátor BOZP 8-9/2019	46 899,60 Kč	
24	2-823/50FS	Sportovní hala Klimeška III.etapa, BFK service sro, stav.práce	3 967 863,41 Kč	
25	2-823/50FU	Sportovní hala Klimeška III.etapa, SCC CZECH, koordinátor BOZP 10/2019	23 038,40 Kč	
26	2-823/50FV	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 10/19	22 240,00 Kč	
27	2-823/50FW	Sportovní hala Klimeška III.etapa, SCC CZECH, koordinátor BOZP 11/2019	20 570,00 Kč	
28	2-823/50FX	Sportovní hala Klimeška III.etapa, BFK service sro, stav.práce	8 073 312,69 Kč	
29	2-823/50FY	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Neprašová, autor.dozor 7-11/2019	150 000,00 Kč	
30	2-823/50FZ	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu,	12 100,00 Kč	
31	2-823/50GA	Sportovní hala Klimeška III.etapa, BFK service sro, stav.práce	193 600,00 Kč	
32	2-823/50GB	Sportovní hala Klimeška III.etapa, SPORT LX, basketbal.koše	479 063,00 Kč	
33	2-823/50GC	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 11/19	21 793,00 Kč	
34	2-823/50GD	Sportovní hala Klimeška III.etapa, BFK service sro, stav.práce 12/19	2 924 152,01 Kč	
35	2-823/50GE	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu, 12/19	12 100,00 Kč	
36	2-823/50GF	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 12/19	19 748,00 Kč	
37	2-823/50GG	Sportovní hala Klimeška III.etapa, SCC CZECH, koordinátor BOZP 11/2019	14 399,00 Kč	
38		042 11	24 407 522,89 Kč	
39				

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

B13 Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 10/19				
	A	B	C	D
40		Celkem 2018-2019		
41				
42	2-823/50GH	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 1/20	32 912,00 Kč	
43	2-823/50GI	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 1/20	12 100,00 Kč	
44	2-823/50GJ	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 1/20	1 380 185,14 Kč	
45	2-823/50GK	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 1/20	14 399,00 Kč	
46	2-823/50GL	Sportovní hala Klimeška III.etapa,Dostál, grafika	13 915,00 Kč	
47	2-823/50GM	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 2/20	17 703,00 Kč	
48	2-823/50GN	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 2/20	2 661 300,85 Kč	
49	2-823/50GO	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 2/20	12 100,00 Kč	
50	2-823/50GP	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 2/20	21 392,80 Kč	
51	2-823/50GQ	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 3/20	2 895 626,93 Kč	
52	2-823/50GR	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 3/20	12 100,00 Kč	
53	2-823/50GS	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 3/20	23 038,40 Kč	
54	2-823/50GT	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 4/20	2 905 450,79 Kč	
55	2-823/50GU	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 4/20	12 100,00 Kč	
56	2-823/50GV	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 4/20	22 215,60 Kč	
57	2-823/50GW	Sportovní hala Klimeška III.etapa, LK Advisory, řízení projektu 5/20	12 100,00 Kč	
58	2-823/50GX	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 5/20	9 535,00 Kč	
59	2-823/50GY	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 5/20	2 664 465,58 Kč	
60	2-823/50GZ	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 5/20	20 570,00 Kč	
61	2-823/50HA	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 6/20	4 634 673,62 Kč	
62	2-823/50HB	Sportovní hala Klimeška III.etapa,KOMPRAH, měření hluku	9 680,00 Kč	
63	2-823/50HC	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 6/20	9 535,00 Kč	
64	2-823/50HD	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 6/20	21 392,80 Kč	
65		r. 2020	17 418 491,51 Kč	
66				
67		Celkem akce	42 697 159,40 Kč	

SPORTOVNÍ HALA KLIMEŠKA KUTNÁ HORA Soupis provedených VŘ

	A	B	C	D
58	2-823/50GX	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 5/20	9 535,00 Kč	
59	2-823/50GY	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 5/20	2 664 465,58 Kč	
60	2-823/50GZ	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 5/20	20 570,00 Kč	
61	2-823/50HA	Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 6/20	4 634 673,62 Kč	
62	2-823/50HB	Sportovní hala Klimeška III.etapa,KOMPRAH, měření hluku	9 680,00 Kč	
63	2-823/50HC	Sportovní hala Klimeška III.etapa, Milota, autorský dozor 6/20	9 535,00 Kč	
64	2-823/50HD	Sportovní hala Klimeška III.etapa,SCC CZECH, koordinátor BOZP 6/20	21 392,80 Kč	
65		r. 2020	17 418 491,51 Kč	
66				
67		Celkem akce	42 697 159,40 Kč	
68				
69		<u>Ještě nezaúčtované</u>		
70		Sportovní hala Klimeška III.etapa,BFK service,práce 7/20	2 390 813,30 Kč	
71		Sport LX koše	75 020,00 Kč	
72		náš bezdrát	23 158,00 Kč	
73		TDI Neprašová	300 000,00 Kč	
74		LKA	36 300,00 Kč	
75		Gas net	14 493,69 Kč	
76		Tomáš Lenc	3 956,82 Kč	
77		BFK - doplňkové práce 1. část	580 243,41 Kč	
78		BFK - doplňkové práce 2. část - bude placeno v r. 2021	197 310,22 Kč	
79		Celkem nezaúčtované	3 621 295,44 Kč	
80				
81		CELKEM III. etapa	46 318 454,84 Kč	
82				
83				



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

tel.: 327 710 110, 327 710 111

e-mail: kancelar@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.: Přípomínka na ZM č. 6-4/20
ze dne: 10. 11. 2020
Číslo jednací: MKH/143008/2020/ZAS

Doručeno: elektronicky: [REDACTED]

Vyřizuje: Bc. Kateřina Gygalová
Tel.: 327 710 308
E-mail: gygalova@mu.kutnahora.cz
Datum: 18. 11. 2020

Vážený pan
Martin Hlavatý

[REDACTED]
284 01 KUTNÁ HORA

Odpověď na dotaz vznesený na Zastupitelstvu města Kutná Hora dne 10. 11. 2020, zaevidovaný jako č. 6-4/20

Vážený pane zastupiteli,

reaguji na Vaši otázku z 10. 11. 2020 vznesenou na jednání zastupitelstva města ohledně informace: „*kolik majitel vozů či řidičů bylo pokutováno či s nimi bylo správní řízení za jízdu v protisměru jednosměrnou ulicí Jana Palacha od doby, kdy tato ulice byla zjednosměrněna*“

K Vašemu dotazu sděluji, že jsem obdržel od našeho odboru dopravy a silničního hospodářství následující informace:

Od účinnosti opatření obecné povahy, kterým byla v únoru roku 2017 stanovena místní úprava provozu v ulici Jana Palacha, tj. zjednosměrnění této komunikace, nebyl do dnešního dne správním orgánem oddělení správního řízení – přestupky v dopravě odboru dopravy a silničního hospodářství pokutován ani jeden majitel či řidič vozidla za jízdu v protisměru touto ulicí, neboť příslušnými orgány (tj. Policie ČR či MP) tento druh přestupku na Vámi dotazovaném místě nebyl zdejšímu správnímu orgánu oznámen.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Bc Vít Šnajdr
místostarosta



Město Kutná Hora

Městská policie

Havlíčkovo náměstí 87/12

284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

327 710 132, 725 022 675

E-mail: marecek@mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře 19. 11. 2020

interní materiál pro potřebu
zastupitele Města Kutná Hora
Martina Hlavatého

Věc: Dotaz - „, Prosím o informaci, kolik majitelů vozů či řidičů bylo pokutováno či s nimi bylo správní řízení za jízdu v protisměru jednosměrnou ulicí Jana Palacha od doby, kdy tato ulice byla zjednosměrněna.“

Od doby, kdy ulice Jana Palacha byla zjednosměrněna, strážníci městské policie projednali celkem 16 případů porušení dopravní značky B2 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel).



ředitel městské policie

Havlíčkovo náměstí 87/12

284 01 Kutná Hora

tel. 327 710 131

mobil zam.: 720 281 394

fax: 327 512 132

e: 

6-5/20

Připomínky zastupitele ZM 10.11.2020

Dotaz na pana starostu:

Nedávno byl dokončen kruhový objezd Na Špici. První větší dopravní akce po dokončení Generelu dopravy. A hned proti jeho návrhu na řešení. V médiích jste slíbil, že budete jednat s TESCem o zhotovení alespoň přípravného odbočení do sídliště. Z jakého důvodu tedy jednání ztroskotalo?

Kutná Hora

10.11.2020

EDENĚK JIRÁSEK





MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor investic, technické oddělení

tel.: 327 710 111, ID DS: b65bfx3

e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz,

www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.: Přípomínka ZM č. 6-5/20
Ze dne: 10. 11. 2020

Adresát:

Naše č. j. : MKH/143008/2020
Vyřizuje: Ing. Josef Viktora
Tel.: 327 710 100
E-mail:
Datum: 25. 11. 2020

Jméno Ing. Zdeněk Jirásek
Ulice [REDACTED]
Obec 284 01 KUTNÁ HORA

Odpověď na připomínku ze Zastupitelstva města

Vážený pane zastupiteli,

na jednání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 10.11.2020 jste vznesl dotaz (č. 6-5/20) ve věci možného odbočení směrem na sídliště Šipší z nové okružní křižovatky v Masarykově ulici.

K této věci uvádím následující informace:

V přípravné fázi stavby uvedené okružní křižovatky (dále jen OK), bylo skutečně počítáno s umístěním tzv. 5 ramene, byla to dokonce jedna z podmínek Města Kutná Hora pro vydání stavebního povolení. Uvedená stavba OK se odehrála na pozemcích a stavbě silnice I. třídy (I/2) v majetku státu, resp. ŘSD. Povolení vydal stavební úřad střeďočeského kraje. Na základě zamítavého stanoviska dopravního inženýra střeďočeského DI PČR bylo stavba připojení 5. ramene zakázána. Přesto jsem učinil kroky vedoucí k tomu, aby alespoň v místě budoucího onoho 5. ramene (propojení do Lučanské ulice) byla provedena příprava na toto propojení, tj. snížení obrubníků atd. Bohužel by se však jednalo o rozpor s provedením povolené stavby, a i když společnost AGILE..., která stavbu provádí, přislíbila provedení některých úprav, nedošlo však k uspokojení našeho požadavku. Úpravy byly totiž podmíněny zajištěním písemného souhlasu stanoviska od zmíněného krajského dopravního inženýra DI PČR. Zajistit jej se mi bohužel nepodařilo, ani po opakované urgenci, do slíbených jednání s krajským DI PČR nešťastně vstoupila i koronavirová krize.

Město Kutná Hora i přes současný neúspěch samozřejmě podnikne kroky vedoucí ke splnění koncepcí navržených ve vyhotovených dopravních generelech. Je nutné však upozornit i na skutečnost, se kterou bude nutné se v budoucnu ještě vypořádat, neboť několik občanů sídliště Šipší s oním propojením Masarykovy a Lučanské ulice nesouhlasí (dříve doručená petice obyvatel). Stavba jednosměrného propojení bude muset být umístěna i na soukromých pozemcích, proto bude také nutné dorešit majetkové vypořádání (směna, prodej pozemků apod.).

Děkuji za pochopení a Vaši trpělivost.

S pozdravem

Ing. Josef Viktora
starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr
místostarosta

6-7/20

Při jednání vedení města s poskytovateli stravovacích a ubytovacích služeb na území Kutné Hory bylo přislíbeno, že bude angažován PR specialista, který bude mít za úkol zviditelnit město v médiích a vylepšit mediální obraz KH. Ptám se tedy:

- Byl angažován?
- Je možné někde vidět výsledky jeho práce?
- Kolik město stál finančních prostředků?
- Zajímalo se vedení města o to, jaký dopad jeho činnost měla na turizmus v KH a tedy potažmo na výše uvedené podnikatele, který tento podnět vnesli?

Vzhledem k druhé vlně korona viru počítám, že podnikatelé v naše městě přišli odhadem o 70 procent svých běžných příjmů. Ptám se tedy?

6-8/20

- Počítá město s další pomocí podobného typu na příští rok?
- Připravujeme se nějak na následky, které 2. vlna přinese občanům našeho města, nejen podnikatelům výše uvedeným?
- Je v rozpočtu plánováno s nějakou rezervou na pomoc těm, kteří se ocitnou v nesnázích? Kolik?

Dále bych se chtěla zeptat na cyklostezku.

6-9/20

- V jakém je aktuálně stavu rozpracovanosti?
- Co se stane, pokud se práce na ní nedokončí včas, tedy do konce roku 2020?
- Je možné ji nějak označit? Stavba je v neutěšeném stavu, terén nyní zapadaný listím a hrozí četné úrazy na nerovném povrchu.

Děkuji za pozornost.

Katka Špalková



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

tel.: 327 710 111, ID DS: b65bfx3

e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz,

www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.: Přípomínka ZM 6-7,8/20
Ze dne: 10. 11. 2020

Adresát:

Naše č. j. : MKH/143008/2020
Vyřizuje: Ing. Monika Pravdová
Tel.:
E-mail:
Datum: 25. 11. 2020

Jméno Kateřina Špalková
Ulice
Obec 284 01 KUTNÁ HORA

Odpověď na připomínku ze Zastupitelstva města

Vážená paní zastupitelko,

na jednání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 10. 11. 2020 jste vznesla dotazy (evidované pod č. 6-7/20 a 6-8/20), zda byl angažován PR specialista a zda se uvažuje o pomoci podnikatelům v druhé vlně korona viru.

K dotazu PR specialisty:

Vzhledem k tomu, že MěÚ Kutná Hora nemá ve své organizační struktuře pracovníka pro styk s veřejností a bylo potřeba okamžitě jednat k nápravě situace v cestovním ruchu a zároveň reagovat na podněty poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb, byla posílána již připravovaná kampaň „Kutnohorské léto“. Posílení proběhlo navýšením rozpočtu na reklamu na sociálních sítích o 90 000 Kč a 48 000 Kč na marketingové konzultanty. Konzultanti byli vybráni na základě poptávkového řízení. Kampaň „Kutnohorské léto“ byla zvolena z následujících důvodů:

- Byly připraveny podklady ve formě videí na sociální síť
- Jedná se o aktuální program pro období letních prázdnin, který zahrnuje hlavní subjekty cestovního ruchu
- Program probíhá ve večerních hodinách – nabádá tedy k přenocování
- Vzhledem k připravenosti kampaně jsme mohli reagovat okamžitě a s vyšším rozpočtem a odborným dohledem zajistit širší dosah kampaně

Kampaň proběhla na sociálních sítích FB Kutná Hora a instagram [@visitkutnahora](https://www.instagram.com/visitkutnahora).

Cílem kampaně bylo zlepšení image Kutné Hory prostřednictvím sociálních sítí a nalákání turistů po covidových omezeních. Kampaň probíhala od 30. 7. do 30. 8. 2020. Cílovou skupinou byli lidé ve věku 25 – 40 let - muži a ženy se zájmem o: cestování po ČR, turistiku, kulturu, památky. Celkem šlo o 7 kampaní o 14 reklamních sestavách a 46 reklamách.

Kampaň zasáhla 452 192 unikátních uživatelů a celkový počet zobrazení byl 2 005 495. Celkový počet prokliků na webové stránky Kutnohorského léta byl 27 950. Celkový počet komentářů a sdílení na sociálních sítích byl 36 503.

Část prostředků (6 600 Kč) byla investována do propagace oslav výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, která byla realizována formou video upoutávky s odkazem na web <http://unesco.kutnahora.cz/>. Dosah této kampaně byl 62 112 unikátních uživatelů.

Oddělení cestovního ruchu a marketingu připravuje v tuto chvíli marketingový plán pro rok 2021. Cílem bude co nejefektivněji využít finančních prostředků na propagaci a zvolit takovou formu, která nebude ovlivněna případnými dalšími opatřeními z hlediska pandemie Covid 19. Konkrétně je rozpočet oddělení cestovního ruchu a marketingu ve výši 4 270 000 Kč. Po odečtu výdajů, které se týkají provozu informačního centra a příspěvků na účast v dobrovolných svazcích obcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace, a také příspěvku na provoz

příspěvkové organizace PSKH, budeme pracovat s částkou 466 000 Kč na marketingové aktivity z hlediska cestovního ruchu města. Doplňkové marketingové aktivity jsou řešeny v rámci členství v již zmíněných svazcích a turistické oblasti (například účast na veletrzích a společná prezentace). Oddělení cestovního ruchu a marketingu se postará o efektivní využití prostředků, které má k dispozici. Dále o komunikaci s veřejností v rámci cestovního ruchu a o provoz informačního centra na Palackého náměstí a hlavním nádraží. Na pokrytí celkového PR města v oblastech netýkajících se cestovního ruchu a týkajících se krizového řízení bohužel nemá oddělení kapacitu.

K dotazu o pomoci podnikatelům:

Není zcela jasné, z jaké analýzy, prognózy či jiných dat paní zastupitelka vychází při konstatování, že podnikatelé přišli o 70 procent svých běžných příjmů. Pokud toto tvrzení není podloženo čísly, lze ho považovat pouze za domněnku. Nicméně je nanejvýš pravděpodobné, že někteří opravdu o určité procento svých běžných příjmů přišli a přijdou. A stejně tak i město Kutná Hora, protože jsme např. snížili nájem v městských budovách za rok 2020 o 25%, čímž jsme přišli o cca 1,7mil. Kč. A další žádosti přicházejí. V tuto chvíli doporučujeme, před schválením dalších úlev, aby si živnostníci a podnikatelé požádali o podporu v rámci programu Covid, kdy je možné čerpat na nájemné, kompenzaci mezd a na kulturu či cestovní ruch. Současně však hledáme cesty, jak podpořit podnikání v Kutné Hoře jinak, než přímou finanční podporou, jelikož samotný rozpočet města je na příští rok v cca 36mil. ztrátě a pokud by byl schválen zákon o zrušení superhrubé mzdy, můžeme počítat s propadem o dalších 25-30mil. Kč. Ve spolupráci s odd CR jsme připravili projekt „Podejme pomocnou ruku kutnohorské gastronomii“ a na příští rok plánujeme další aktivity podobného formátu, opět zatím v rámci odd CR.

Věříme, že je pro Vás odpověď uspokojivá a jsme s pozdravem

Ing. Josef Viktora
starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr
místostarosta

Mgr. Bc. Silvie Doušová
místostarostka